

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS Tèl 0326971161
Client :	DGSD
Désignation :	FORAGE
Date :	Du 13/12/99 au 22/12/99 DRIRE : 839/51/99
Affaire suivi par :	Monsieur Guyot
Lieu du chantier :	ROMAIN "La cour des Veaux" Voir carte IGN

TERRAIN

De	à	Nature du terrain
0,00	0,70	Terre végétale
0,70	1,90	Sables limonneux gris marron argileux
1,90	5,00	Sables gris argileux avec coquillages et linites
5,00	7,90	Argiles grise avec linite
7,90	10,50	Argile blanche grise
10,50	11,70	Argile sableuse grise
11,70	18,60	Sable légèrement argileux beige avec passage de banc grésif à 13 m
18,60	33,50	Sables à linites noires
33,50	50,70	Sable gris clair avec passage de banc grésif à 48 m
Déroulement chantier :		
du	au	Travaux
13/12/99	13/12/99	Mise en place . Foration de la tête . Cimentation
13/12/99	13/12/99	Foration Ø 250 de 1 à 20 m à la boue biodégradable
14/12/99	14/12/99	Forage de 20 à 51 m équipement et rinçage du forage
15/12/99	16/12/99	Pompage de nettoyage et paliers.
20/12/99	22/12/99	Pompage de longue durée sur 48 heures .
Observations		
Nous avons cimenté le forage en tête de 0 à -16,50 m pour protéger le forage de toutes contaminations de surface possibles (nous avons observé la présence d'une nappe perchée en surface dans le piézomètre amont) .		

FORAGE

Profondeur finale : 50,70 m/sol

De	à	Ø en mm	Mode de foration		Fluide de foration	
			Rotary/ Tarière / Battage		à Sec / Eau / Boue	
0,00	50,70	250	Rotary		Boue	

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	PVC/Acier	Crépiné/ouv	Plein
0,40+	19,00	140/126		PVC		x
19,00	50,70	140/127		PVC vissé	x 0,5mm	