

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Société BALESTRA	
Date :	28/01/03	n° DRIRE : Voir client
Affaire suivie par :	Monsieur GRAZIATO	
Type de chantier :	Forage pour contrôle de nappe du bassin d'infiltration	
Lieu du chantier :	Mourmelon Amont pâture 3, abreuvoir gibier	

TERRAIN

[illegible]

FORAGE

Profondeur finale : 22,00

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	22,50	150	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
-0,60	10,50	125	125/115	PVC		x
10,50	22,60	125	125/115	PVC	x	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Société BALESTRA	
Date :	28/01/03	n° DRIRE : Voir client
Affaire suivie par :	Monsieur GRAZIATO	
Type de chantier :	Forage pour contrôle de nappe du bassin d'infiltration	
Lieu du chantier :	Mourmelon	Amont pâture 3, abreuvoir gibier

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00						

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	4,50	Prompt	x		150	125
4,50	5,00	Jupe			150	125

POMPAGE

NS (m) : 13,3 Côte / Sol (m) : 0,6 Pompe :

ND (m)	Q (m3)	Temps
14,82	6,00	1h30
Acidification : 0 tonne(s)		
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
14,82	6,00	1h30
Débit spécifiques		
Q' =	3,95	m ³ / h / m
Observations :		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.