

# RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Monsieur Barthélémy	
Date :	24/05/2004	n° DRIRE :
Affaire suivie par :	Lui-même	
Type de chantier :	Forage de captage	
Lieu du chantier :	Taissy	

## MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00						

## CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	4,00	Prompt	x		160	140
4,00	4,50	Jupe			160	140

**POMPAGE** NS (m) : 6,8 Côte / Sol (m) : 0,25 Pompe : SP 10

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
7,00	13,10	2h30
Acidification :		tonne(s)
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
6,63	5,77	4h
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
6,63	5,77	4h
Débit spécifiques		
Q' =	-33,94	m <sup>3</sup> / h / m
Observations :		

**Remarques :** Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.  
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.  
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

# RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Monsieur Barthélémy	
Date :	24/05/2004	n° DRIRE :
Affaire suivie par :	Lui-même	
Type de chantier :	Forage de captage	
Lieu du chantier :	Taissy	

## TERRAIN

[illegible]

# FORAGE

<b>Profondeur finale :</b>	<b>19,80</b>
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	22,50	160	Tarière	à sec

# TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
-0,25	4,20	140	140/134	PVC		x
4,20	20,20	140	140/134	PVC	x	