

# RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Communauté de Communes de l'agglomération de Reims	
Date :	25/01/2007	n° DRIRE : 1413/51/07
Affaire suivie par :	Madame ARNOULT, Reims Métropole	
Type de chantier :	Piézomètres de contrôle de nappe	
Lieu du chantier :	Reims, ancien site GOÏOT : PZ2 (Aval coté garage Volvo)	

## TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	15,55
---------------------	-------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	16,00	152	Tarière	à sec

**TUBAGE**

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
-0,50	3,50	88	88/80	PVC		x
3,50	15,50	88	88/80	PVC	x 1 mm	

## RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Communauté de Communes de l'agglomération de Reims	
Date :	25/01/2007	n° DRIRE : 1413/51/07
Affaire suivie par :	Madame ARNOULT, Reims Métropole	
Type de chantier :	Piézomètres de contrôle de nappe	
Lieu du chantier :	Reims, ancien site GOÏOT : PZ2 (Aval coté garage Volvo)	

## MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
2,50	16,00	3/5	x		152	88

## CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	1,40	Prompt	x		152	88
1,40	2,50	Sobranite	x		152	88
-0,20	0,00	Dalle	Béton		50	0

<b>POMPAGE</b>	NS (m) :	9,03	Côte / Sol (m):	0,7	Pompe :	220 V
----------------	----------	------	-----------------	-----	---------	-------

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
11,61	1,30	2h
+ hydroéjecteur : 30 min		
Acidification :	0 tonne(s)	
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
11,61	1,30	2h
<b>Débit spécifiques</b>		
Q' =	0,50	m <sup>3</sup> / h / m
<b><u>Observations :</u></b>		

**Remarques :** Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.  
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.  
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.