



## RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	BURGEAP, 27 rue de Vannes - 92772 Boulogne Billancourt Cedex	
Date :	21/11/2006	n° DRIRE : Voir client
Affaire suivie par :	Monsieur DEFAY	
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle de nappe	
Lieu du chantier :	Parc B de Chenier	

## MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
10,50	51,00	3/5 mm	x		216	125

## CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	9,50	Prompt	x		216	125
9,50	10,50	Peltonite	x		216	125
0,00	1,60	Prompt	x		311	250
-0,20	0,20	Béton	Dalle		1200	0

**POMPAGE**      NS (m) :    16,07      Côte / Sol (m):    0,5      Pompe :    SP 15/12

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
49,00	2,00	1h00
Acidification :	1	tonne(s)
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
46,10	3,50	2h00
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
46,10	3,50	2h00
Débit spécifiques		
Q' =	0,12	m <sup>3</sup> / h / m

Observations :

**Remarques :** Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.  
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.  
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.