

RAPPORT DE CHANTIER

TERRAIN

FORAGE

TUBAGE1

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL :	03.26.97.11.61
Client :	BURGEAP, 27 rue de Vannes - 92772 Boulogne Billancourt		
Date :	09/11/2006	n° DRIRE :	Voir client
Affaire suivie par :	Monsieur DEFAY		
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle de nappe		
Lieu du chantier :	Parc C à Tagny aux bœufs : C8		

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
10,50	50,50	3/5 mm	x		216	125

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	2,00	Prompt	x		311	250
0,00	9,50	CPJ45	x		216	125
9,50	10,50	Peltonite	x		216	125
-0,20	0,20	Béton	Dalle		500	0

POMPAGE NS (m) : 36,25 Côte / Sol (m): 0,5 Pompe : SP 15/12

ND (m)	Q (m3)	Temps
49,00	0,25	1h00
Acidification :		1 tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
49,00	0,31	2h00
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
49,00	0,31	2h00
Débit spécifiques		
Q' =	0,02	m ³ / h / m
Observations :		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.