

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	ANTEA Group, 35 rue René Cassin - 51430 Bezannes	
Date :	19/06/2018	n° DRIRE : Sans objet
Affaire suivie par :	Melle GRAVELIER Emilie	
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle de nappe	
Lieu du chantier :	Site CHEMETALL Villeneuve Saint Germain : PZ6	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
1,10	8,74	0,9/1,5	x		171	90

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	0,50	CPJ45	x		171	90
0,50	1,10	Sobranite	x		171	90

POMPAGE NS (m) : 5,88 Côte / Sol (m): 0,7 Pompe :

ND (m)	Q (m3/h)	Temps
6,72	0,15	1h30
Acidification :	- tonne(s)	
ND (m)	Q (m3/h)	Temps
ND (m)	Q (m3/h)	Temps
ND (m)	Q (m3/h)	Temps

ND (m)	Q (m3/h)	Temps
6,72	0,15	1h30
Débit spécifiques		
Q' =	0,18	m ³ / h / m
Observations :		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.