

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61	
Client :	Monsieur SCHRAPF Gérard, 8 rue du Marechal Leclerc - 02190 Orainville		
Date :	30/08/2018	n° DRIRE :	Inst : 3526
Affaire suivie par :	Mr BONALAIR, VIVRECO		
Type de chantier :	Forage de rejet pour les besoins de la PAC		
Lieu du chantier :	Orainville		

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	8,30	CPJ45	x		180	140
8,30	8,80	Jupe	x		180	140

POMPAGE	NS (m) :	3,58	Côte / Sol (m):	0,5	Pompe :	12 m³
----------------	----------	------	-----------------	-----	---------	-------

ND (m)	Q (m3/h)	Temps
3,96	12,00	1h30
3,71	6,00	2h30
Acidification :		tonne(s)
ND (m)	Q (m3/h)	Temps
ND (m)	Q (m3/h)	Temps
ND (m)	Q (m3/h)	Temps

ND (m)	Q (m3/h)	Temps
3,71	6,00	2h30
Débit spécifiques		
Q' =	46,15	m ³ / h / m

Le test de réinjection fait apparaître le bon fonctionnement du doublet.

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.