

TEST D'ABSORPTION

Client :	Mr SCHRAPF Gérard, 8 rue du Maréchal Leclerc - 02190 Orainville		
Affaire suivie par :	Mr BONALAIR, VI VRECO		
Type de chantier :	Forages d'eau pour les besoins de la PAC		
Date :	31/08/2018	Lieu :	Orainville

CAPTAGE		REJET		PIEZO	
Hauteur du repère :	+ 0,50 m	Hauteur du repère :	+ 0,50 m	Repère :	-
NS :	- 3,98 m	NS :	- 3,57 m	NS :	-
ND :	- 4,27 m	ND stabilisé :	- 3,24 m	Distance C :	-
Q :	6,00 m³/h	Distance C / R :	20,00 m	Distance R :	-

Descente					Remontée			
Temps	ND Capt	Débit	ND rejet	ND Piézo	Temps	ND Capt	ND rejet	ND Piézo
1mn	4,288	6,00	3,578		1mn	3,945	3,538	
1mn30					1mn30			
2mn	4,286		3,246		2mn	3,959	3,567	
2mn30					2mn30			
3mn	4,285		3,249		3mn	3,963	3,567	
3mn30					3mn30			
4mn	4,285		3,245		4mn	3,967	3,567	
4mn30					4mn30			
5mn	4,285		3,244		5mn	3,968	3,567	
6mn	4,285		3,240		6mn	3,966	3,568	
7mn	4,284		3,241		7mn	3,964	3,567	
8mn	4,284		3,241		8mn	3,967	3,567	
9mn	4,287		3,239		9mn		3,568	
10mn	4,283	6,00	3,242		10mn		3,568	
12mn	4,283		3,238		12mn		3,568	
14mn	4,284		3,242		14mn			
16mn	4,284		3,237		16mn			
18mn	4,285		3,238		18mn			
20mn	4,283		3,238		20mn			
25mn	4,285		3,236		25mn			
30mn	4,284		3,237		30mn			
35mn	4,283		3,237		35mn			
40mn	4,284		3,237		40mn			
45mn	4,282		3,238		45mn			
50mn	4,282		3,234		50mn			
55mn	4,284		3,237		55mn			
1h	4,283		3,237		1h			
1h20	4,283		3,234		1h20			
1h40	4,282		3,235		1h40			
2h	4,283		3,237		2h			
2h20	4,273		3,246		2h20			
2h40	4,274		3,235		2h40			
3h	4,275		3,234		3h			
3h20	4,276		3,238		3h20			
3h40	4,275	6,00	3,238		3h40			
4h					4h			