

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Mr CHICHE, 180 rue de Marquency - 60310 Evricourt	
Date :	03/09/2018	Inst. n° : 3538
Affaire suivie par :	Monsieur CHICHE Paul	
Type de chantier :	Captage d'eau pour les besoins de la PAC	
Lieu du chantier :	Evricourt	

TERRAIN

De	à	Nature du terrain
0,00	0,80	Sables jaunes
0,80	2,00	Argiles bleues
2,00	3,00	Sables marron foncé + qqes morceaux d'argile
3,00	10,50	Sables noirs avec qqes coquillages
10,50	12,00	Argiles à lignites
12,00	18,60	Sables gris
18,60	22,50	Argiles grises
22,50	23,50	Banc induré
23,50	39,00	Sables argileux verts
39,00	71,40	Craie blanche dure à silex
Observations : NS : niveau de la nappe au repos ND : niveau de la nappe pendant le pompage Q : Débit pompé		

FORAGE

Profondeur finale : 71,37

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	3,00	406	Tarière	à sec
3,00	42,40	311	Rotary	Boue
42,40	71,40	180	Rotary	Eau

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	3,00	340	340/330	Acier E24.2		x
-0,10	42,20	200	200/184	PVC		x
-0,50	44,50	140	140/126	PVC		x
44,50	71,40	140	140/126	PVC	x 2 mm	
Centreurs tous les 6 m sur chacun des tubages.						