

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Mr CHICHE, 180 rue de Marquency - 60310 Evricourt	
Date :	03/09/2018	n° DRIRE : 3538
Affaire suivie par :	Monsieur CHICHE Paul	
Type de chantier :	Captage d'eau pour les besoins de la PAC	
Lieu du chantier :	Evricourt	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	3,00	CPJ45	x		406	340
0,00	42,40	CPJ45		x sabot	311	200
0,00	8,50	CPJ45	x		184	140
8,50	9,00	Jupe			184	140

POMPAGE NS (m) : 24,01 Côte / Sol (m): 0,5 Pompe : 14/13

ND (m)	Q (m3/h)	Temps
27,47	16,00	0h30
Pompage en alternance sur 48h :		
30 mn pompage / 30 mn arrêt		
ND (m)	Q (m3/h)	Temps
Le 10/09/2018 :		
25,60	16,00	4h
Test réinjection		
Captage :		
24,30	6,00	2h00
Rejet :		
20,00	6,00	2h00
ND (m)	Q (m3/h)	Temps

ND (m)	Q (m3/h)	Temps
25,60	16,00	4h
Débit spécifiques		
Q' =	10,06	m ³ / h / m
Observations :		
La pompe du captage sera positionnée à 42,50 m maximum pour rester dans le tubage plein et pour ainsi obtenir un bon refroidissement du moteur de celle-ci.		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.