

## RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL :	03.26.97.11.61
Client :	Mr CHICHE, 180 rue de Marquécy - 60310 Evricourt		
Date :	03/09/2018	Inst. n° :	3538
Affaire suivie par :	Monsieur CHICHE Paul		
Type de chantier :	Forage de rejet pour les besoins de la PAC		
Lieu du chantier :	Evricourt		

## TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

<b>Profondeur finale :</b>	<b>50,00</b>
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	3,00	406	Tarière	à sec
3,00	40,00	311	Rotary	Boue
40,00	50,00	180	Rotary	Eau

**TUBAGE**

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	3,00	340	340/330	Acier E24.2		x
-0,10	40,00	200	200/184	PVC		x
-0,50	40,00	140	140/126	PVC		x
40,00	50,00	140	140/126	PVC	x 2 mm	
Centreurs tous les 6 ml sur chacun des tubages.						