

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Mr CHICHE, 180 rue de Marquency - 60310 Evricourt	
Date :	03/09/2018	n° DRIRE : 3538
Affaire suivie par :	Monsieur CHICHE Paul	
Type de chantier :	Forage de rejet pour les besoins de la PAC	
Lieu du chantier :	Evricourt	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	3,00	CPJ45	x		406	340
0,00	40,00	CPJ45		x sabot	311	200
0,00	8,50	CPJ45	x		184	140
8,50	9,00	Jupe			184	140

POMPAGE NS (m) : 22,1 Côte / Sol (m): 0,5 Pompe : 14/13

ND (m)	Q (m3/h)	Temps
25,35	16,00	0h30
Test de réinjection		
Captage :		
24,30	6,00	2h00
Rejet :		
20,00	6,00	2h00
ND (m)	Q (m3/h)	Temps
ND (m)	Q (m3/h)	Temps

ND (m)	Q (m3/h)	Temps
23,88	16,00	2h
Débit spécifiques		
Q' =	8,99	m ³ / h / m
Observations :		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.