

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61	
Client :	LINKCITY, 1 avenue de l'Horizon, 59652 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex		
Date :	06/11/2017	n° Inst :	2243
Affaire suivie par :	Mme BONVALET (LINKCITY), et Mr BECKELYNCK (EGEE Développement)		
Type de chantier :	Forages de reconnaissance pour PAC		
Lieu du chantier :	Lille, boulevard des Cités Unies		

TEST DE REINJECTION PAR PALIERS SUR Fr1cr

Date :	06/11/2017	Niveau départ :	- 10,26 m
Heure déb :	10h27	Hauteur du repère :	+ 1,00 m
Heure fin :	18h26	Refoulement :	Fr1cr (Test d'injection réalisé depuis la concession)

	Fr1cr	Pz1cr		
Niveau départ	- 10,26 m	- 10,04 m		
Hauteur du repère	+ 1,00 m	+ 0,75 m		

PALIER 1					PALIER 2				
Temps	Fr1cr	Débit	Pz1cr		Temps	Fr1cr	Débit	Pz1cr	
3mn	9,960		10,022		3mn	9,592		9,922	
4mn	9,937	10,06	10,017		4mn	9,567	20,00	9,921	
6mn	9,837		10,004		6mn	9,557		9,917	
8mn	9,879	12,40	10,004		8mn	9,552		9,914	
10mn	9,859		10,001		10mn	9,537		9,910	
15mn	9,842		9,992		15mn	9,517		9,905	
20mn	9,833		9,985		20mn	9,502		9,900	
30mn	9,826		9,976		30mn	9,484		9,889	
40mn	9,806		9,968		40mn	9,482		9,883	
50mn	9,806		9,962		50mn	9,472		9,876	
1h00	9,802		9,957		1h00	9,471		9,872	
1h10	9,799		9,952		1h10	9,469		9,869	
1h20	9,789		9,947		1h20	9,448		9,865	
1h30	9,791		9,944		1h30	9,456		9,859	
1h40	9,782		9,940		1h40	9,462	20,00	9,858	
1h50	9,778	12,40	9,936		1h50	9,447		9,854	
2h00	9,759		9,936		2h00	9,443		9,851	

PALIER 3				
Temps	Fr1cr	Débit	Pz1cr	
3mn	9,355	30,70	9,845	
4mn	9,260		9,842	
6mn	9,143		9,831	
8mn	9,086		9,823	
10mn	9,068		9,818	
15mn	8,990		9,807	
20mn	9,033		9,798	
30mn	8,947		9,783	
40mn	8,935		9,771	
50mn	8,903		9,760	
1h00	8,938		9,752	
1h10	8,922		9,744	
1h20	8,906		9,736	
1h30	8,907		9,730	
1h40	8,907		9,723	
1h50	8,917		9,719	
2h00	8,899		9,714	
2h30	8,882		9,703	
3h00	8,867	30,70	9,692	
3h30	8,867		9,684	
4h00	8,889		9,678	

Test de réinjection par paliers sur le forage Fr1cr du chantier BIOTOPE à Lille, avec suivi de Pz1cr, le 06/11/2017

