

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	C.C. de la Moivre à la Coole, 4 grande Rue - 51240 Saint Germain La Ville	
Date :	27/10/2015	n° DRIRE : 2174/51/15
Affaire suivie par :	Melle GRAVELIER Emilie, ANTEA Group	
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle de nappe	
Lieu du chantier :	Vésigneul sur Marne : Pz1 (panneau parking)	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	14,10
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	15,00	171	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
-0,40	8,40	125	125/112	PVC		x
8,40	14,00	125	125/112	PVC	x 1 mm	