

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SUEZ EAU France, Chemin du Hallage, 02200 Villeneuve Saint Germain	
Date :	27/09/2018	n° DRIRE : 234/02/2018
Affaire suivie par :	Mr DEFAY, SUEZ et Mme GRAVELIER, ANTEA	
Type de chantier :	Forage AEP F8	
Lieu du chantier :	Soissons Hippodrome	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
36,00	38,10	4/8		x	330	219
38,10	69,70	4/8		x	311	219

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	3,00	CPJ45	x		730	670
0,00	36,00	CLK		x sabot	440	340

POMPAGE NS (m) : 19,3 Côte / Sol (m): -0,57 Pompe :

ND (m)	Q (m3/h)	Temps
vidé	19,00	0h11
27,03	3,00	0h10
ND (m)	Q (m3/h)	Temps
ND (m)	Q (m3/h)	Temps
ND (m)	Q (m3/h)	Temps

ND (m)	Q (m3/h)	Temps
25,62	28,40	48h00
Débit spécifiques		
Q' =	4,49	m ³ / h / m
Observations : Détail des acidifications : - 10/10/18 : 1T par gravité - 11/10/18 : 2T ss pression à 60 m - 12/10/18 : 2T ss pression à 44 m - 16/10/18 : 2T ss pression à 46 m - 18/10/18 : 2T ss pression à 44 m		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.