

TRONCONS de L'OUVRAGE

RAPPORT TRAVAUX:CAPTAGE POUR ASPERSION

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : Le Village (Section AB Parcelle n° 18)

60310 FRESNIERES

LITHOLOGIE

| De | à | Libellé |
|------|-------|-----------------------|
| 0.00 | 1.50 | SABLE ARGILEUX |
| 1.50 | 35.00 | CRAIE BLANCHE A SILEX |

FORAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Mode de forage | Fluide de forage |
|------|-------|--------|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 35.00 | 12"1/4 | 311.00 | Rotary | Eau-claire |

* Reconnaissance

TUBAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| -0.50 | 15.00 | 7"1/8 | 180.00 | 7.00 | 4 | P.v.c.-lisse | Tube-plein | | |
| 15.00 | 35.00 | 7"1/8 | 180.00 | 7.00 | 4 | P.v.c.-lisse | Crepine fentes | 2.00 | 15 |

REMPLISSAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|-------|-------|-------|--------|---------------|--------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 10.00 | 7"7/8 | 200.00 | Ciment | Clk | Gravitaire | | | 0.45 |
| 10.00 | 11.00 | 7"7/8 | 200.00 | Billes-argile | Compactonite | | | | |

ACCESSOIRE

| De | à | Type d'accessoire |
|-------|-------|-------------------|
| -0.50 | -0.50 | Capot |
| 10.00 | 11.00 | Jupe |