

AVANCEMENT DES TRAVAUX**FORAGE D'EAU****Client:****Maître d'oeuvre:****Lieu de l'ouvrage :** 14 LE MOULIN

50480 LIESVILLE SUR DOUVE

Du	Au	Travaux réalisés
05/09/2018		: FORAGE PARTIE HAUTE EN 290 SUR 4M PUIS TUBAGE EN 250/237 SUR 4M ENSUITE FORAGE EN 165 JUSQUE 74 M
09/09/2018		: FORAGE EN 165 JUSQUE 114M 6M3/H EAU SALEE : ECHEC N 49° 21' 23,6" W 001° 20' 03,2" Alt : 19m Forage N°2 Forage partie haute en 290 sur 2m et tubage en 250*237 Forage en 165 jusque 30m
17/09/2018		: FORAGE EN 165 JUSQUE 70M PUIS REALESAGE EN 230 SUR 55M ET TUBAGE EN 190*200 SUR 55M SOUFFLAGE EN 165 SUR 70M
18/09/2018		: TUBAGE EN 115*125 SUR 70M / DETUBAGE DU 190*200 DE 0 A 16M / RESTE 39M DE 16 A 55M DETUBAGE DU 250*237 DE 0 A 2 METRES CIMENTATION ET FIN DE CHANTIER