

**AVANCEMENT DES TRAVAUX****FORAGE D'EAU**

<b>Client:</b>	
<b>Maître d'oeuvre:</b>	
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>	<b>01 LE LONG BOIS</b>
	<b>50480 LIESVILLE SUR DOUVE</b>

Du	Au	Travaux réalisés
22/03/2019		: Forage N°1 en 290 mm jusqu'à 4 mètres Tubage en 250*237 sur 4 mètres Forage en 165 mm jusqu'à 102 mètres 500 litres/heure ECHEC Lat : 49°21'14,4" Long : 001°18'39,5" Alt : 9m
25/03/2019		: Forage N°2 en 290 jusqu'à 4 mètres Tubage en 250*237 sur 4 mètres Forage en 165 jusqu'à 62 mètres
26/03/2019		: Forage en 165 jusqu'à 86m 7m3/heure / eau salée / ECHEC Lat : 49°21'17,1" Long : 001°18'31,6" Alt 8 m Forage N°3 Forage en 290 sur 2 m Tubage en 250*237 sur 2 m Forage en 165 jusqu'à 70m
27/03/2019		: Realesage en 230 sur 61m / tubage en 190*200 sur 54m Tubage en 165*175 de 13 à 61m puis soufflage en 152 jusqu'à 70m Tubage en 115/125 sur 70m et detubage du 250*237 de 0 à 2m
28/03/2019		: Detubage du 190*200 de 0 à 10m Cimentation et Fin de chnatie