

AVANCEMENT DES TRAVAUX**FORAGE D'EAU**

Client:	
Maître d'oeuvre:	
Lieu de l'ouvrage :	LA BIDOISIERE
	50150 GATHEMO

Du	Au	Travaux réalisés
19/09/2018		: FORAGE N°1 FORAGE PARTIE HAUTE EN 290 SUR 4M FORAGE EN 165 JUSQUE 62M
25/09/2018		: FORAGE EN 165 JUSQUE 162M 1M3/H ECHEC LAT : 48°46'08.9" LONG : 000°56'50.7" ALT : 314M
26/09/2018		: FORAGE N°2 partie haute en 290 sur 4M Tubage en 250*237 sur 4m Forage en 165 jusqu'à 90m / pas d'eau : ECHEC Lat : 48°46'07.7" Long : 000°56'48.3" Alt : 315m
27/09/2018		: Forage N°3 partie haute en 290 sur 4m et tubage en 250*2 Forage en 165 jusqu'à 118m 2m3/h ECHEC Lat : 48°46'07.0" Long : 000°56'51.9" Alt 314m Forage N°4 partie haute en 290 sur 2m
28/09/2018		: Tubage en 250*237 sur 2m Forage en 165 jusqu'à 102m : 1m3/h ECHEC Lat : 48°46'06.5" Lat : 000°56'54.6" Alt 312m Forage N°5 partie haute en 290 sur 22 et tubage en 250*237 Forage en 165 jusqu'à 50
02/10/2018		: Realesage en 230 sur 44m et tubage en 190*200 sur 44m Forage en 165 jusqu'à 150m
03/10/2018		: Tubage en 115*125 sur 150m Détubage du 190*200 de 0 à 11m (reste de 11 à 44m) Détubage du 250*237 de 0 à 11m (reste de 11 à 22m) Cimentation et Fin de chantier