

# RAPPORT DE CHANTIER

<b>Entreprise :</b> Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		<b>TEL :</b> 03.26.97.11.61	
<b>Client :</b>	Ferme du Canada, Chemin du Pont de Loche - 02000 Laon		
<b>Date :</b>	29/01/2018	<b>n° DRIRE :</b>	du 17/01/2018
<b>Affaire suivie par :</b>			
<b>Type de chantier :</b>	Forage d'eau pour les besoins de l'irrigation		
<b>Lieu du chantier :</b>	Ferme du Canada à Laon		

## MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

## CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	2,70	CPJ45	x		500	406
0,00	8,00	CPJ45	x		380	315
8,00	8,50	Jupe			380	315

<b>POMPAGE</b>	<b>NS (m) :</b> 4,49	<b>Côte / Sol (m):</b> -1	<b>Pompe :</b> 120 Caprari
----------------	----------------------	---------------------------	----------------------------

ND ( m )	Q ( m3/h )	Temps
11,18	133,00	3h
Acidification :	1	tonne(s)
ND ( m )	Q ( m3/h )	Temps
6,45	137,00	2h30
ND ( m )	Q ( m3/h )	Temps
Pompage par paliers : 4x1h		
Pompage continu sur 24 h		
ND ( m )	Q ( m3/h )	Temps

ND ( m )	Q ( m3/h )	Temps
6,13	122,00	26h
Débit spécifiques		
Q' =	74,39	m <sup>3</sup> / h / m
<b>Observations :</b>		

**Remarques :** Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.  
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.  
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.