

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Ferme du Canada, Chemin du Pont de Loche - 02000 Laon	
Date :	29/01/2018	n° DRIRE : du 17/01/2018
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'irrigation	
Lieu du chantier :	Ferme du Canada à Laon	

POMPAGE PAR PALIERS

Date :	02/02/2018		Forage		Puits
Heure déb :	9h21		Niveau Départ :	- 4,50 m	- 4,35 m
Heure fin :	13h19		Hauteur du repère :	+ 1,00 m	

Palier 1			
Temps	ND Forage	Débit	Suivi Puits
3mn	4,797	32,00	4,343
4mn	4,805		4,340
6mn	4,807		4,351
8mn	4,810		4,343
10mn	4,815		4,339
15mn	4,815		4,322
20mn	4,818		4,314
30mn	4,822		4,310
40mn	4,826		4,312
50mn	4,832	32,00	4,310
60mn	4,831		4,313

Palier 2			
Temps	ND Forage	Débit	Suivi Puits
3mn	5,143		4,312
4mn	5,141		4,312
6mn	5,151	60,00	4,314
8mn	5,156		4,314
10mn	5,157		4,314
15mn	5,164		4,314
20mn	5,168		4,314
30mn	5,172		4,338
40mn	5,181	60,00	4,381
50mn	5,184		4,403
60mn	5,186		4,390

Palier 3			
Temps	ND Forage	Débit	Suivi Puits
3mn	5,466	88,00	4,384
4mn	5,516		4,383
6mn	5,526		4,381
8mn	5,528		4,376
10mn	5,534		4,371
15mn	5,538		4,363
20mn	5,543		4,362
30mn	5,548		4,351
40mn	5,555		4,352
50mn	5,566	88,00	4,368
60mn	5,566		4,379

Palier 4			
Temps	ND Forage	Débit	Suivi Puits
3mn	6,401	142,00	4,381
4mn	6,413		4,384
6mn	6,425		4,388
8mn	6,436		4,388
10mn	6,449		4,392
15mn	6,486		4,416
20mn	6,458		4,411
30mn	6,476		4,418
40mn	6,484	142,00	4,432
50mn	6,493		4,450
60mn	6,500		4,449