

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Ferme du Canada, Chemin du Pont de Loche - 02000 Laon	
Date :	29/01/2018	n° DRIRE : du 17/01/2018
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'irrigation	
Lieu du chantier :	Ferme du Canada à Laon	

POMPAGE DE LONGUE DUREE

Date : 02/02/2018				Forage			Puits		
Heure déb : 13h58				Niveau départ :		- 4,56 m		- 4,43 m	
Heure fin : 15h50				Hauteur du repère :		+ 1,00 m			
				Refoulement :		300,00 m			
Descente					Remontée				
Temps		ND	Débit	Puits	Temps		Forage	Puits	
1mn		6,290	122,00	4,439	1mn		4,821	4,447	
1mn30					1mn30				
2mn		5,977		4,441	2mn		4,752	4,447	
2mn30					2mn30				
3mn		5,994		4,444	3mn		4,722	4,446	
3mn30					3mn30				
4mn		6,009		4,447	4mn		4,702	4,446	
4mn30					4mn30				
5mn		6,017		4,451	5mn		4,690	4,445	
6mn		6,028		4,455	6mn		4,678	4,443	
7mn		6,034		4,458	7mn		4,660	4,442	
8mn		6,043		4,459	8mn		4,657	4,441	
9mn		6,048		4,461	9mn		4,652	4,440	
10mn		6,052	122,00	4,464	10mn		4,632	4,439	
12mn		6,063		4,467	12mn		4,632	4,436	
14mn		6,070		4,474	14mn		4,621	4,432	
16mn		6,074		4,477	16mn		4,609	4,427	
18mn		6,081		4,482	18mn		4,598	4,422	
20mn		6,085		4,483	20mn		4,588	4,419	
25mn		6,093		4,486	25mn		4,571	4,413	
30mn		6,098		4,487	30mn		4,554	4,406	
45mn		6,112		4,476	45mn		4,527	4,387	
1h		6,121	122,00	4,497	1h		4,512	4,375	
1h30		6,131		4,461	1h30		4,492	4,349	
2h		6,140		4,496	2h		4,476	4,329	
3h		6,142		4,531	3h		4,458	4,293	
4h		6,077		4,473	4h		4,441	4,272	
5h		6,069		4,482	5h		4,428	4,258	
6h		6,068		4,441	6h		4,415	4,244	
7h		6,077		4,391	7h		4,400	4,231	
8h		6,074		4,388	8h		4,387	4,216	
9h		6,128		4,376	9h		4,371	4,200	
10h		6,133		4,360	10h		4,359	4,190	
12h		6,133		4,358	12h		4,337	4,170	
15h		6,115		4,355	15h		4,283	4,116	
18h		6,121		4,420	18h		4,260	4,159	
21h		6,121	122,00	4,401	21h		4,477	4,092	
24h		6,118		4,437	24h		4,480	4,256	
26h		6,135	122,00	4,446					