

TRONCONS de L'OUVRAGE

RAPPORT DE TRAVAUX:CAPTAGE IRRIGATION

Client:	SCEA FERME DU COUVENT
Maître d'oeuvre:	SCEA FERME DU COUVENT
Lieu de l'ouvrage :	Les Poilannes (Section: OV Parcelle n°38)
	60820 BORAN SUR OISE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	3.00	TERRE
3.00	25.00	CRAIE BLANCHE A SILEX

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	25.00	15"3/4	400.00	Rotary	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-0.50	5.00	12"3/8	315.00	11.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
5.00	25.00	12"3/8	315.00	9.50		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	3.00	12

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	4.00	12"3/8	315.00	Ciment	Clk	Gravitaire			0.17
4.00	5.00	12"3/8	315.00	Billes-argile	Compactonite				

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
-0.50	-0.50	Capot
4.00	5.00	Jupe