

ESSAI DE POMPAGE PAR PALIERS

Chantier : Ormeau la Rivière (9A)			Date : 21-01-21	
Point de repère : 11m du TN			Heure de début : 15 ^{h00}	
Longueur câble : ~80m			Heure de fin : 17 ^{h00}	
NS : - initial : -65,73m			N° du palier : 1 ^{er}	
Heure :	Durée :	ND :	Débit (m ³ /h) :	Observations :
15 ^{h00}	00,00	66,61		
	00,30			
	01,00	67,62	70m ³ /h	eau claire
	01,30	,65		
	02,00	,69		
	02,30	,71		
	03,00	,73		
	03,30	,75		
	04,00	,76	70m ³ /h	eau claire
	04,30	,77		
	05,00	,78		
	06,00	,80		
	07,00	,82	70m ³ /h	eau claire
	08,00	,84		
	09,00			
	10,00	67,87		
	12,00	67,89	70m ³ /h	
	14,00			
	16,00	67,93		
	18,00	67,95		
	20,00	67,96		
	25,00			
	30,00			
	35,00	68,06	70m ³ /h	eau claire
	40,00			
	45,00			
	50,00	68,14		
	55,00			
	60,00			
	1h05			
	1h10			
	1h20	68,25		
	1h30	68,28		
	1h40	68,31		
	1h50			
17 ^{h00}	2h00	68,34	70m ³ /h	eau claire

REMONTÉE DU NS

1^{er} Palier 700th

Chantier : <i>ERNOY LA REVÈRE</i>			Date de début : <i>21.01.21 à 17^{h00}</i>		
			Durée de la remontée :		
NS fin de remontée :			Date de fin :		
Heure :	Durée :	ND :	Durée :	ND :	Observations :
<i>17^{h00}</i>	00,00	<i>68,34</i>	3h00		
	00,30	<i>67,40</i>	3h30		
	01,00	<i>67,30</i>	4h00		
	01,30	<i>67,26</i>	4h30		
	02,00	<i>67,26</i>	5h00		
	02,30	<i>67,20</i>	5h30		
	03,00	<i>67,18</i>	6h00		
	03,30	<i>67,16</i>	6h30		
	04,00	<i>67,15</i>	7h00		
	04,30	<i>67,14</i>	7h30		
	05,00	<i>67,12</i>	8h00		
	06,00	<i>67,10</i>	8h30		
	07,00	<i>67,08</i>	9h00		
	08,00	<i>67,06</i>	9h30		
	09,00	<i>67,04</i>	10h00		
	10,00	<i>67,01</i>	10h30		
	12,00	<i>66,98</i>	11h00		
	14,00	<i>66,95</i>	11h30		
	16,00	<i>66,92</i>	12h00		
	18,00		12h30		
	20,00		13h00		
	25,00		13h30		
	30,00		14h00		
	35,00		14h30		
	40,00		15h00		
	45,00		16h00		
	50,00		17h00		
	55,00		18h00		
	60,00		19h00		
	1h10		20h00		
	1h20		21h00		
	1h30		21h30		
	1h40		22h00		
	1h50		22h30		
	2h00		23h00		
	2h30		24h00		

ESSAI DE POMPAGE PAR PALIERS

Chantier : on moy la riviere (y1)			Date : 22/01/21	
Point de repère : +1. m du TN			Heure de début : 3h40	
Longueur câble : - 7.50 m			Heure de fin : 11h40	
NS : - initial : 65,73 m			N° du palier : 2 ^{ème}	
Heure :	Durée :	ND :	Débit (m ³ /h)	Observations
3h40	00,00	65,74		
	00,30			
	01,00	67,17	90 m ³ /h	
	01,30	67,23		
	02,00	67,27		
	02,30			
	03,00	67,35		
	03,30	,38	90 m ³ /h	
	04,00	,40		
	04,30	,42		
	05,00	,44		
	06,00	,48		
	07,00	,52	90 m ³ /h	eau claire
	08,00	,55		
	09,00	,58		
	10,00	,60		
	12,00	,66		
	14,00	,70	90 m ³ /h	eau claire
	16,00	,75	90 m ³ /h	si, p. libt
	18,00	67,84		
	20,00			
	25,00	67,97	90 m ³ /h	
	30,00	68,08	90 m ³ /h	
	35,00	68,16		
	40,00	,24		
	45,00			
	50,00			
10h35	55,00	68,45		
	60,00			
	1h05			
	1h10			
	1h20	68,71	90 m ³ /h	eau claire
	1h30			
	1h40			
	1h50	68,92	90 m ³ /h	eau claire
11h40	2h00	68,99		

REMONTÉE DU NS

2^e PARTIE

Chantier : EARL DE GUILLOTTE			Date de début : 22-01-21 à 11h40		
NS fin de remontée :			Durée de la remontée :		
Date de fin : 22-01-21 à 4			Observations :		
Heure :	Durée :	ND :	Durée :	ND :	
11h40	00,00	68,99	3h00		
	00,30	67,62	3h30		
	01,00	67,56	4h00		
	01,30	67,48	4h30		
	02,00	67,43	5h00		
	02,30	67,40	5h30		
	03,00	67,37	6h00		
	03,30	67,35	6h30		
	04,00	67,32	7h00		
	04,30	67,31	7h30		
	05,00	67,28	8h00		
	06,00		8h30		
	07,00		9h00		
	08,00		9h30		
	09,00		10h00		
	10,00		10h30		
	12,00		11h00		
	14,00		11h30		
	15,00	67,06	12h00		
	18,00	67,01	12h30		
	20,00		13h00		
	25,00	66,91	13h30		
	30,00		14h00		
	35,00	66,76	14h30		
	40,00		15h00		
	45,00		16h00		
	50,00	66,62	17h00		
	55,00		18h00		
12h40	60,00	66,54	19h00		
	1h10		20h00		
	1h20		21h00		
13h10	1h30	66,38	21h30		
	1h40		22h00		
	1h50	66,26	22h30		
14h40	2h00	66,24	23h00		
	2h30		24h00		

ESSAI DE POMPAGE PAR PALIERS

Chantier : EARL BUILOTTE			Date : 22 - 01 - 21	
Point de repère : +1m du TN			Heure de début : 13 ^h 40	
Longueur câble : - 80,00m			Heure de fin : 15 ^h 40	
NS : -			N° du palier : 310m	
Heure :	Durée :	ND :	Débit (m3/h) :	Observations :
13 ^h 40	00,00	66,24		
	00,30			
	01,00	68,13	110m ³ /h	
	01,30	68,22		
	02,00	68,27		
	02,30	68,31		
	03,00	68,35		
	03,30	68,38		
	04,00	68,41		
	04,30	68,44		
	05,00	68,47		
	06,00	68,52		
	07,00	68,55		
	08,00	68,58		
	09,00	68,62		
	10,00	68,65		
	12,00	68,70		
	14,00	68,76	110m ³ /h	eau claire
	16,00	68,81		
	18,00			
	20,00	68,90		
	25,00			
	30,00	69,09		
	35,00			
	40,00			
	45,00	69,45		
	50,00			
	55,00			
14 ^h 40	60,00	69,50		
	1h05			
	1h10	69,53	110m ³ /h	eau claire
	1h20			
	1h30			
	1h40			
	1h50	69,91		
15 ^h 40	2h00	69,96		

REMONTÉE DU NS

N°3

Chantier : amoy Parisienne			Date de début : 22.01.21 à 15h40		
			Durée de la remontée : 2h		
NS fin de remontée :			Date de fin : 22.01.21 à 17h40		
Heure :	Durée :	ND :	Durée :	ND :	Observations :
15h40	00,00	69,86	3h00		
	00,30	68,18	3h30		
	01,00		4h00		
	01,30	68,01	4h30		
	02,00	67,96	5h00		
	02,30	,91	5h30		
	03,00	,87	6h00		
	03,30	,85	6h30		
	04,00	,82	7h00		
	04,30		7h30		
	05,00	67,77	8h00		
	06,00		8h30		
	07,00		9h00		
	08,00		9h30		
	09,00		10h00		
	10,00		10h30		
	12,00		11h00		
	14,00		11h30		
	16,00		12h00		
	18,00		12h30		
	20,00		13h00		
	25,00		13h30		
	30,00		14h00		
	35,00		14h30		
	40,00		15h00		
	45,00	67,00	16h00		
	50,00		17h00		
	55,00		18h00		
16h40	60,00		19h00		
	1h10		20h00		
	1h20		21h00		
	1h30		21h30		
17h20	1h40	66,53	22h00		
	1h50		22h30		
	2h00		23h00		
	2h30		24h00		

ESSAI DE POMPAGE PAR PALIERS

Chantier : <i>Ormay l'ancienne</i>			Date : <i>25.01.20</i>	
Point de repère : <i>+1m TV</i>			Heure de début : <i>9h</i>	
Longueur câble : <i>80m</i>			Heure de fin : <i>11h</i>	
NS : - <i>6580</i>			N° du palier : <i>104</i>	
Heure :	Durée :	ND :	Débit (m ³ /h) :	Observations :
<i>9h00</i>	00,00	<i>65,80</i>	<i>130 m³/h</i>	
	00,30			
	01,00			
	01,30			
	02,00	<i>68,34</i>		
	02,30			
	03,00	<i>68,44</i>		
	03,30			
	04,00	<i>68,52</i>	<i>130 m³/h</i>	<i>(3 lésés Pds)</i>
	04,30			
	05,00	<i>68,60</i>		
	06,00	<i>68,65</i>		
	07,00	<i>68,70</i>		
	08,00	<i>68,75</i>		
	09,00	<i>68,79</i>		
	10,00	<i>68,83</i>	<i>130 m³/h</i>	<i>eau claire</i>
	12,00	<i>68,92</i>		
	14,00	<i>68,98</i>		
	16,00			
	18,00	<i>69,11</i>		
	20,00	<i>69,20</i>	<i>130 m³/h</i>	
	25,00	<i>69,35</i>		
	30,00	<i>69,47</i>		
	35,00	<i>69,59</i>		
	40,00	<i>69,70</i>		
	45,00			
	50,00	<i>69,89</i>		
	55,00	<i>69,98</i>		
	60,00	<i>70,05</i>		
	1h05	<i>70,13</i>		
	1h10	<i>70,21</i>	<i>130 m³/h</i>	
	1h20	<i>70,33</i>		
	1h30			
	1h40	<i>70,55</i>		
	1h50			
<i>11h00</i>	2h00	<i>70,72</i>		

REMONTÉE DU NS

1704

Chantier : <i>Ormoiz-la-ville</i>			Date de début : <i>25-01-21</i>		
			Durée de la remontée : <i>12h</i>		
NS fin de remontée :			Date de fin :		
Heure :	Durée :	ND :	Durée :	ND :	Observations :
<i>11h00</i>	00,00	<i>70,72</i>	3h00		
	00,30	<i>68,45</i>	3h30		
	01,00	<i>33</i>	4h00		
	01,30	<i>25</i>	4h30		
	02,00	<i>17</i>	5h00		
	02,30		5h30		
	03,00	<i>09</i>	6h00		
	03,30	<i>04</i>	6h30		
	04,00	<i>01</i>	7h00		
	04,30		7h30		
	05,00	<i>67,96</i>	8h00		
	06,00	<i>67,90</i>	8h30		
	07,00	<i>67,87</i>	9h00		
	08,00		9h30		
	09,00	<i>67,81</i>	10h00		
	10,00		10h30		
	12,00	<i>67,72</i>	11h00		
	14,00	<i>67,66</i>	11h30		
	16,00		12h00		
	18,00	<i>67,56</i>	12h30		
	20,00		13h00		
	25,00		13h30		
	30,00	<i>67,33</i>	14h00		
	35,00	<i>67,26</i>	14h30		
	40,00		15h00		
	45,00		16h00		
	50,00	<i>67,04</i>	17h00		
	55,00		18h00		
	60,00	<i>66,93</i>	19h00		
	1h10	<i>66,83</i>	20h00		
	1h20		21h00		
	1h30		21h30		
	1h40		22h00		
	1h50		22h30		
<i>13h00</i>	2h00	<i>66,50</i>	23h00		
	2h30		24h00		