



SA DOL FORAGE

Z.A. Les Rolandières
35120 DOL-DE-BRETAGNE

Tél. 02 99 48 17 78

Fax 02 99 48 17 11

courrier@dol-forage.fr

www.dol-forage.fr

FORAGE OU SONDAGE DECLARATION APRES TRAVAUX

N°BSS

Réalisé pour le compte de :

Date de la réalisation

24/02/05

Adresse de l'ouvrage

BSS004 BLQX

04/05-45

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'OUVRAGE

Utilisation prévue : Usage Agricole autre qu'irrigation	Mode de foration : Trilames et HIFI
Besoins estimés (en m³/jour) : 2,5	Profondeur totale (m) : 58 mètres
Diamètre de foration du préforage (mm) : 240	Diamètre extérieur du prtubage (mm) : 200
Longueur du prtubage (m) : 12 Peline	Epaisseur du prtubage (mm) : 10
Diamètre de foration du forage (mm) : 165	Diamètre extérieur du tubage (mm) : 125
Nombre de mètres de plein (m) : 40	Nombre de mètres crépiné (m) : 20
Epaisseur du tubage (mm) : 6	Hauteur des fentes crépinées (mm) : 2
Hauteur de cimentation (m) : Partiers à 22 et 18m	Nombre de sacs de CPJ 45 de 50 Kg (u) : 500kgs
Marque de la pompe :	Type de pompe :
Puissance :	Débit (m³/H) / HMT(m) :
x Pompe à 45m	

GEOLOGIE Terrains rencontrés (nature, couleur, profondeur)

de 0 m à 0,5 m : Xerme Vegetale	de 45 m à 58 m : Granit Bleu-Noir
de 0,5 m à 3 m : Argile pourpre	de m à m :
de 3 m à 8 m : Argile Noire	de m à m :
de 8 m à 18 m : Arête granitique dure	de m à m :
de 18 m à 39 m : Granit Bleue	de m à m :
de 39 m à 45 m : Granit moyen à dur	de m à m :

EAU en cours de foration

Première arrivée d'eau :		niveau Statique $\Rightarrow 2,50m$	
Profondeur (m) : 3m	Débit (m³/H) : 1 ^{er} humide	Profondeur (m) : 58	Débit (m³/H) : 6,1
Profondeur (m) : 18	Débit (m³/H) : 2 ^e humide	Profondeur (m) :	Débit (m³/H) :
Profondeur (m) : 39	Débit (m³/H) : 1 ^{er} eau	Profondeur (m) :	Débit (m³/H) :
Profondeur (m) : 43	Débit (m³/H) : 0,5	Profondeur (m) :	Débit (m³/H) :
Profondeur (m) : 46	Débit (m³/H) : 3,1	Profondeur (m) :	Débit (m³/H) :
Profondeur (m) : 52	Débit (m³/H) : 3,8	Profondeur (m) :	Débit (m³/H) :

INSTALLATION ET REGARD TÊTE DE PUIS

Réalisée par le client ☐

Réalisée par Dol Forage ☒

Date présumée de la réalisation :

VERSEMENT

ACC

Acompte de :

Versé le :

Correspondant à :

Date, Nom et Signature