

# RAPPORT DE CHANTIER

<b>Entreprise :</b>	<b>Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS</b>	<b>TEL : 03.26.97.11.61</b>
<b>Client :</b>	<b>Commune de Faux Vesigneul</b>	
<b>Date :</b>	<b>27/04/2021</b>	<b>n° DREAL : 2296/2021</b>
<b>Affaire suivie par :</b>	<b>ANTEA</b>	
<b>Type de chantier :</b>	<b>Piézomètre de contrôle de nappe (PZA Stade Foot)</b>	
<b>Lieu du chantier :</b>	<b>Mairie de Faux Vésigneul</b>	

## TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

<b>Profondeur finale :</b>	<b>19,00</b>
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	19,00	180	Tarière	à sec

**TUBAGE**

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
-0,40	11,60	90	90/80	PVC		x
11,60	19,00	90	90/80	PVC	x 1 mm	

## RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61	
Client :	Commune de Faux Vesigneul		
Date :	27/04/2021	n° DREAL :	2296/2021
Affaire suivie par :	ANTEA		
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle de nappe (PZA Stade Foot)		
Lieu du chantier :	Mairie de Faux Vésigneul		

### MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

### CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	8,00	CPJ45	x		180	90
8,00	9,50	Sobranite	x		180	90
9,50	10,00	Jupe			180	90

<b>POMPAGE</b>	NS (m) :	10,7	Côte / Sol (m) :	-0,55	Pompe :	SP 30
----------------	----------	------	------------------	-------	---------	-------

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
Air-lift : 30 mn		
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
Débit spécifiques		
Q' =		m <sup>3</sup> / h / m
<u>Coordonnées :</u> - X : 4,396870° - Y : 48,781603° - Z : 140,24 m		
<u>Observations :</u>           		

**Remarques :** Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.  
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.  
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

# RAPPORT DE CHANTIER

<b>Entreprise :</b>	<b>Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS</b>	<b>TEL : 03.26.97.11.61</b>
<b>Client :</b>	<b>Commune de Faux Vesigneul</b>	
<b>Date :</b>	<b>27/04/2021</b>	<b>n° DREAL : 2296/2021</b>
<b>Affaire suivie par :</b>	<b>ANTEA</b>	
<b>Type de chantier :</b>	<b>Piézomètre de contrôle de nappe (PZA Stade Foot)</b>	
<b>Lieu du chantier :</b>	<b>Mairie de Faux Vésigneul</b>	

