



S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS  
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22  
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

BSS004CHAQ

# TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS D'UN POULAILLER à Chatrices (51)

Forage certifié conforme  
aux documents du rapport :

  
**S.A.R.L. BONIFACE**  
*Forages d'Eau*  
5, rue Pierre Boileau  
51420 WITRY LES REIMS  
Tél. 03 26 97 11 61 - Fax. 03 26 97 21 75  
SIRET: 330 588 278 00029 - APE: 4399 D

**TRAVAUX REALISES  
DU  
29 Octobre au 4 Novembre 2021**



BSS004CHAQ

PROJET  
Alt : 176 m



## RAPPORT DE CHANTIER

<b>Entreprise :</b> Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		<b>TEL :</b> 03.26.97.11.61	
<b>Client :</b>	Ferme de Verneau - 51800 Chatrices		
<b>Date :</b>	29/10/2021	<b>n° DREAL :</b>	2315/2021
<b>Affaire suivie par :</b>			
<b>Type de chantier :</b>	Forage d'eau pour l'alimentation du poulailler		
<b>Lieu du chantier :</b>	Ferme de Verneau à Chatrices		

### MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
8,00	49,01	2 à 5	x		254	140

### CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	3,00	CPJ45	x		350	273
0,00	7,00	CPJ45	x		254	140
7,00	8,00	Sobranite	x		254	140

<b>POMPAGE</b>	<b>NS (m) :</b>	20,9	<b>Côte / Sol (m) :</b>	-0,5	<b>Pompe :</b>	20 m <sup>3</sup> /
----------------	-----------------	------	-------------------------	------	----------------	---------------------

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
30,76	10,00	20h
<b>Acidification :</b>		tonne(s)
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
30,76	10,00	20h
<b>Débit spécifiques</b>		
<b>Q' =</b>	1,01	m <sup>3</sup> / h / m
<b>Coordonnées :</b>		
- X : 4.885701°		
- Y : 49.021786°		
- Z : 175,93 m		
<b>Observations :</b> Le forage peut être exploité dans les règles de l'art (sans surpompages ni démarrages intempestifs) au débit de 8 m <sup>3</sup> /h et suivant les réglementations en vigueur		

**Remarques :** Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.  
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.  
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

## RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61	
Client : Ferme de Verneau - 51800 Chatrices			
Date : 29/10/2021	n° DRIRE : 2315/2021		
Affaire suivie par :			
Type de chantier : Forage d'eau pour l'alimentation du poulailler			
Lieu du chantier : Ferme de Verneau à Chatrices			

