

**Affaire SER19002**

**Client / maitre d'ouvrage : LACTALIS INVESTISSEMENTS**

**Intitulé : Règlementation IED - Rapport de base**

Superviseur : Anaïs SALOMONE

Adresse : 23 rue du Béron - 14570 CLECY

Opérateur(s) : Freddy LECOU

Désignation du point : Pz3

Encadrant(s) : Hugo GOUBAUD

Coordonnées RGF 93 CC 49 :

Date/Heure : 18/11/2020 à 9h15

Diamètre de forage (mm) : 140

X (m) : 1442946,10

Outil de forage : Foreuse équipée de tarières

Y (m) : 8192295,33

Gestion des cuttings : Mis en big-bag avant évacuation

Z (m NGF) : 164,34 Repère de nivellement : Tubage PEHD

Objectif / Installation visée : Aval hydraulique supposé des installations IED

Méthode de développement : Pompe

Temps de développement (min) : 20

Débit de pompage (l/min) : 7

Point de rejet des eaux du développement : Au sol après filtration sur charbon actif

Coupe lithologique					Equipement		
Prof. (m)	Coupe	Description	Observations (aspect, odeur, couleur)	PID (ppmV)	Tubage PEHD (61/75 mm)		Description
0							0
-0,05		Enrobé	-	-			-0,20 Béton
		Limons, schistes altérés, présence de cailloux	Couleur beige, pas d'odeur, aspect poudreux	0,0	Tube plein	-1,00	Argile gonflante
					Tube crépiné		Massif filtrant
						-14,50	
					Tube plein	-15,00	-15,00
-16,00							

Observations :

Première arrivée d'eau (m) : 11m

Heure de finalisation de l'ouvrage : 19/11/2020 à 10h00

Autre : Passage à la foreuse équipée avec un marteau fond de trou à partir de 8m

