

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61	
Client :	Monsieur LANDUYT Olivier, 17 Grande Rue - 02270 Couvron et Aumencourt		
Date :	17/09/2021	n° DREAL :	234/02/2021
Affaire suivie par :	Monsieur LANDUYT Olivier		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'irrigation		
Lieu du chantier :	Couvron et Aumencourt, Remies (02)		

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,30	5,30	CPJ45	x		730	550
0,00	3,50	CPJ45	x		536	400
3,50	3,80	Paker			536	400

POMPAGE NS (m) : 5,24 Côte / Sol (m) : -0,5 Pompe : 120 m³

ND (m)	Q (m3)	Temps
7,50	130,00	2h00
Acidification :	1,00	tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
Airlift :		1h00
6,80	137,00	3h00
ND (m)	Q (m3)	Temps
Pompage par paliers :		3 x 1h
Pompage de 30h		
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
6,64	121,00	30h
Débit spécifiques		
Q' =	86,43	m ³ / h / m
Coordonnées :		
- X : 49° 39' 44,48" N		
- Y : 3° 31' 14,06" E		
- Z : 62 m		
Observations :		
Une dalle de propreté sera réalisée en même temps que le local technique par le client.		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.