

RAPPORT TRAVAUX

Concernant le chantier ci-dessous :

Forage de pompage Cognac

| MAITRE D'OUVRAGE | MAITRE D'OEUVRE | ENTREPRISE |
|------------------|--|--|
| | Ecome 10 rue Chevreul 92150 Suresnes | FORAGES MASSE Hérisson 17380 Chantemerle sur la Soie |

| Indice de révision | Date de révision | Objet de la modification | Rédacteur | Vérificateur | Approbateur |
|--------------------|------------------|--------------------------|-----------|--------------|-------------|
| A | 30/11/2018 | Création du document | | | |
| | | | | | |



Entreprise: **FORAGES MASSE**

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Parcelle 379

16101 COGNAC CEDEX

Coordonnées : **Longitude** 440 649 **Latitude** 6 517 532 **Altitude :** 16.39 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 03/04/2018

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 16/04/2018

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Aquadrill 1600

Resp. Chantier :

Date début pompage : _____ Niveau statique non perturbé : 10.00 m

Date fin de pompage : Débit Maxi. d'essai : 80.00 m³/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 45.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE DE POMPAGE

**Client:****Maître d'oeuvre:****Lieu de l'ouvrage :** Parcelle 379

16101 COGNAC CEDEX

LITHOLOGIE

| De | à | Libellé |
|------|-------|----------|
| 0.00 | 90.00 | Calcaire |

FORAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Mode de forage | Fluide de forage |
|-------|-------|--------|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 13.00 | 20" | 509.00 | M.f.t. | Air |
| 13.00 | 90.00 | 12"1/4 | 311.00 | M.f.t. | Air |

* Reconnaissance

TUBAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| -0.50 | 13.00 | 16" | 406.00 | 0.00 | | Acier-ordinaire | Tube-plein | | |
| -0.50 | 50.00 | 9"7/8 | 250.00 | 0.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |
| 50.00 | 90.00 | 9"7/8 | 250.00 | 0.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | 1.00 | |

REMPLISSAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|------|-------|-------|--------|----------|-----------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 13.00 | 16" | 406.00 | Ciment | Cem 32.50 | Sous pression | | | 0.82 |
| 0.00 | 50.00 | 9"7/8 | 250.00 | Ciment | Cem 32.50 | Sous pression | | | 2.50 |

ACCESSOIRE

| De | à | Type d'accessoire |
|-------|-------|-------------------|
| -0.50 | -0.50 | Capot |

FORAGE DE POMPAGE

Travaux réalisés : 111
du : 03/04/2018 au : 16/04/2018

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : Parcelle 379

16101 COGNAC CEDEX

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X): 440 649


Latitude (Y): 6 517 532

Altitude sol (Z): +16,390 m

Echelle : 1/455

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



Le/...../..... à
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise