

CLIENT : Agri NETHA Vabis		DATE DES TRAVAUX :	
CHANTIER : FEIGNEUX (60)		Du : 20/06/2020	
		Au : 08/07/2020	
Profondeur	Coupe Géologique	Coupe Technique	
0	CALCAIRE	Foration Ry eau $\phi 371$ mm de 0,00 m à -12 m.	
4		TUBAGE Acier $\phi 273$ mm de 0,00 m à -12 m.	
8		Cimentation sous pression de -12 m à 9,00 m.	
12			
16			
20		Plein PVC $\phi 126$ / 140 mm de 9,00 m à -13 m	
24			
28			
32		Gravier Ten 1,35 de 7,9 m à -28 m	
36			
40		Raccord vissé PVC / soudé inox	
44		Foration Ry eau $\phi 250$ mm de -12 m à -7,9 m.	
48		Plein inox $\phi 140$ mm de -13 m à -19,90 m	
52			
56	SABLES	Crépine inox $\phi 140$ mm de -19,90 m à -61,90 m.	
60			
64		Plein inox $\phi 140$ mm de -61,90 m à -66,94 m.	
68			
70			
74		Crépine inox $\phi 140$ mm de -66,94 m à -78 m.	
78,94		TUBE inox et bouchon de fond	

Niveau de fond :