

1. Travaux de comblement du forage réalisés

Les travaux de comblement ont été réalisés entre le 16 et le 20 mai 2022.

La chronologie du comblement a été la suivante :

Le 16/05/2022 :

- Contrôle du fond de l'avant-puits -25.70 m,
- Contrôle du niveau statique -23.50 m,
- Mise en place de javel dans le forage (5 L),
- Mise en place de gravillon siliceux type 11/22 mm en fond d'ouvrage jusqu'à -6 m (environ 320 m³).

Le 17/05/2022 :

- Mise en place d'un bouchon de béton d'étanchéité dosé 350 kg/m³ et vérification de sa bonne tenue.

Le 18/05/2022 :

- Injection par gravité du béton maigre dosé 350 kg/m³ (environ 7 m³),
- Attente 24 h.

Le 19/05/2022 :

- Top béton : -3 m,
- Injection par gravité du béton maigre dosé 350 kg/m³ (environ 7 m³),
- Top béton : -0.45 m,
- Injection par gravité du béton maigre dosé 350 kg/m³ (environ 3 m³),
- Attente 24 h.

Le 20/05/2022 :

- Nettoyage et fermeture du chantier.