

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL :	03.26.97.11.61
Client :			
Date :	08/06/2021	n° DREAL :	223/02/2021
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage de reconnaissance n°1		
Lieu du chantier :	Juvincourt et Damary : "Le Fond de Craonne"		

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	49,80
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	3,00	350	Tarière	à sec
3,00	49,90	250	Rotary	Eau

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	3,20	273	273/263	Acier E24.2		x
-0,30	11,70	180	180/163	PVC		x
11,70	48,00	180	180/163	PVC	x 3 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL :	03.26.97.11.61
Client :			
Date :	08/06/2021	n° DREAL :	223/02/2021
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage de reconnaissance n°1		
Lieu du chantier :	Juvincourt et Damary : "Le Fond de Craonne"		

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	3,00	CPJ45	x		350	273

POMPAGE	NS (m) :	14,2	Côte / Sol (m) :	-0,3	Pompe :	SP 60
----------------	----------	------	------------------	------	---------	-------

ND (m)	Q (m3)	Temps
18,00	7,00	0h06
22,00	13,00	0h04
25,00	13,00	0h10
Acidification :		tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
25,00	13,00	0h10
Débit spécifiques		
Q' =	1,20	m ³ / h / m
Coordonnées : - X : 49°26'37,46" N - Y : 03°51'34,35" E - Z : 71 m		
Observations : Le site ne produit pas suffisamment d'eau pour le projet d'irrigation. Le forage sera rebouché dans les règles de l'art suivant le protocole ci-joint.		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

COUPE PREVISIONNELLE

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :		
Date :	08/06/2021	n° DRIRE : 223/02/2021
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Coupe technique prévisionnelle de comblement Reco 1	
Lieu du chantier :	Juvincourt et Damary : "Le Fond de Craonne"	

