

# DOSSIER TECHNIQUE

## GEOthermie CAPTEUR N° 1

Entreprise:	SARL BREBANT FORAGE
Client:	
Maître d'oeuvre:	BREBANT FORAGE ZA DU CLOS DES MARES 50290 BREHAL
Exploitant:	

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** Rue de Lébisey  
14610 EPRON

**Coordonnées :** Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 02/11/2022

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 02/11/2022

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** Stenuick

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :**

**Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

### GEOthermie CAPTEUR N° 1

<b>Client:</b>	
<b>Maître d'oeuvre:</b>	
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>	<b>Rue de Lébisey</b>
	<b>14610    EPRON</b>

#### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	7.00	CALCAIRE ALTERE
7.00	72.00	CALCAIRE JAUNE
72.00	85.00	ARGILE GRIS
85.00	100.00	CALCAIRE GRIS TRES FRACTURE

#### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	8"5/8	219.00	M.f.t.	Air
12.00	100.00	5"3/4	147.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

#### ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
55.00	1.00
76.00	5.00
100.00	12.00

#### REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	100.00	Rebouc	0.00	Ciment	Prestobent	Sous pression			

#### ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	100.00	Sonde géothermique

# GEOthermie CAPTEUR N° 1

Travaux réalisés : du : 02/11/2022 au : 02/11/2022

1/1

Client :

Localisation de l'ouvrage : Rue de Lébisey

14610 EPRON

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):

0

Latitude (Y):

0


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/503

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



Le ...../...../..... à .....  
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
 Tampon et signature du chef d'entreprise