

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: ETS ROBERT MENTZLER

Code National BSS : BSS004HKWQ / X

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 3 RUE DES PRES
67330 KIRRWILLER

Coordonnées : Longitude 007°31'39,5"E Latitude 048°48'44,24"N Altitude : 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 27/04/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 12/05/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Comathio

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 5.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 3.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 1.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Lieu de l'ouvrage : 3 RUE DES PRES

67330 KIRRWILLER

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	10.00	ARGILE BRUN
10.00	20.00	CALCAIRE NOIR- EAU DE 10 A 20 DE + EN +
20.00	36.00	ARGILE + MARNE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	36.00	9"3/8	240.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	12.00	5"1/2	140.00	6.50	8	P.v.c.	Tube-plein		
12.00	20.00	5"1/2	140.00	6.50	8	P.v.c.	Crepine fentes	2.00	11
20.00	24.00	5"1/2	140.00	6.50	8	P.v.c.	Tube-plein		
24.00	28.00	5"1/2	140.00	6.50	8	P.v.c.	Crepine fentes	2.00	11
28.00	36.00	5"1/2	140.00	6.50	8	P.v.c.	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	2.00	5"1/2	140.00	Remblai					
2.00	8.00	5"1/2	140.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
8.00	9.00	5"1/2	140.00	Billes-argile	Compactonite				
9.00	36.00	5"1/2	140.00	Gravier	Gravier ø 4 - 8	Gravitaire	Roule	4.00-8.00	

