

CLIENT :		DATE DES TRAVAUX :	
CHANTIER : OISSERY (77)		Du : 03/10/2023	
		Au : 17/10/2023.	
Profondeur	Coupe Géologique	Coupe Technique	
0		Foration Ry eau $\phi 344\text{mm}$	
4	Linous.	de qcom à -39m	
6		TUBAGE Acier $\phi 219\text{mm}$	
8		de qcom à -39m	
12	Calcaire de ST OVEN	cimentation sous pression	
16			
20		Gravier Ten 1,35	
24		-49m à qcom.	
28	SABLES ET GRÈS de BEAUCHAMPS.	PVC Plein $\phi 112/125\text{mm}$	
32		de qcom à -39m.	
36			
40	MARNES ET CAILLASSES.	Foration Ry eau $\phi 200\text{mm}$	
44		de -39m à -49m.	
48		Crépine 0,5mm $\phi 112/125\text{mm}$	
52		de -39m à -49m.	
		Bouchon de fond vissé	

Niveau de fond : 49m  
NS : 18,22m.