

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU 30 ML

Entreprise: SARL BREBANT FORAGE

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** 1 HAMEAU DOUCET  
50630 LA PERNELLE

**Coordonnées :** Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 27/03/2023

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 27/03/2023

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** Stenuick

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :**

**Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :** POMPAGE MAXIMUM: 1 M3 / HEURE

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU 30 ML

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 1 HAMEAU DOUCET

50630

LA PERNELLE

## LITHOLOGIE

| De    | à     | Libellé      |
|-------|-------|--------------|
| 0.00  | 18.00 | ARGILE       |
| 18.00 | 30.00 | ARGILE GRISE |

## FORAGE

| De    | à     | Ø"    | Ømm    | Mode de forage | Fluide de forage |
|-------|-------|-------|--------|----------------|------------------|
| 0.00  | 10.00 | 10"   | 254.00 | M.f.t.         | Air              |
| 10.00 | 30.00 | 6"1/2 | 165.00 | M.f.t.         | Air              |

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

| Profondeur (m) | Débit (m3/heure) |
|----------------|------------------|
| 30.00          | 5.00             |

## TUBAGE

| De    | à     | Ø"    | Ømm    | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type           | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| 0.00  | 18.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00   |       | P.v.c.           | Tube-plein     |      |        |
| 18.00 | 22.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00   |       | P.v.c.           | Crepine fentes |      |        |
| 22.00 | 26.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00   |       | P.v.c.           | Tube-plein     |      |        |
| 26.00 | 30.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00   |       | P.v.c.           | Crepine fentes |      |        |

## REMPLISSAGE

| De   | à     | Ø"    | Ømm    | Matériau      | Nature           | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|------|-------|-------|--------|---------------|------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 9.00  | 4"7/8 | 125.00 | Ciment        | Ciment-bentonite | Sous pression   |         |           |         |
| 9.00 | 10.00 | 4"7/8 | 125.00 | Billes-argile | Compactonite     |                 |         |           |         |

