

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU 48 ML

Entreprise: SARL BREBANT FORAGE

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Le Hamel Breton
50410 PERCY

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 25/04/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 25/04/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Stenuick

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : POMPAGE MAXIMUM: 4.5 M3 / HEURE

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU 48 ML

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : Le Hamel Breton

50410 PERCY

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE VEGETAL
1.00	8.00	SCHISTE MARRON
8.00	48.00	SCHISTE BLEU

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
12.00	48.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
30.00	6.00
40.00	9.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	28.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
28.00	32.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
32.00	36.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
36.00	40.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
40.00	44.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
44.00	48.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	11.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
11.00	12.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactionite				

