

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise: NORMANDIE FORAGE .

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* : 365222

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 752 ROUTE DE LA FOUQUETTE  
14230 NEUILLY LA FORET

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 27.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 05/06/2023

Resp. M. Ouvrage : DEGROULT

Date fin de l'ouvrage : 06/06/2023

Resp. M. Oeuvre : GAUTIER

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier : GODEY

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 12.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 5.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 752 ROUTE DE LA FOUQUETTE  
14230 NEUILLY LA FORET

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	3.00	ARGILE MARRON CLAIRE
3.00	6.00	ARGILE MARRON FONCE, CALCAIRE BLANC
6.00	9.00	SABLE BLANC
9.00	12.00	ARGILE MARRON BLANC
12.00	18.00	CALCAIRE BLANC
18.00	24.00	ARGILE MARRON + SABLE MARRON ROUGE + GALET
24.00	25.00	ARGILE PLASTIQUE BLANC

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
10.00	25.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
18.00	3.00

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	10.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		50
10.00	21.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
21.00	25.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			
10.00	25.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule		

# FORAGE D'EAU

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : 752 ROUTE DE LA FOUQUETTE  
14230 NEULLY LA FORET

Travaux réalisés :  
du : 05/06/2023 au : 06/06/2023

Coordonnées de l'ouvrage :  
Lambert 1 carto métrique  
Longitude (X): 0  
Latitude (Y): 0  
Altitude sol (Z): +27,000 m

Echelle : 1/125

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

