

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU 40 ML

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Entreprise:      | SARL BREBANT FORAGE |
| Client:          |                     |
| Maître d'oeuvre: |                     |
| Exploitant:      |                     |

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** 1 TER Chemin de fontenelle  
50290 BREHAL

**Coordonnées :** Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 17/10/2022

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 17/10/2022

**Resp. M. Oeuvre :** PRUDENCE

**Machine :** Stenuick

**Resp. Chantier :** PRUDENCE

**Date début pompage :** **Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

**Date fin de pompage :** **Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :** **Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU 40 ML

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 1 TER Chemin de fontenelle

50290

BREHAL

## LITHOLOGIE

| De   | à     | Libellé        |
|------|-------|----------------|
| 0.00 | 1.00  | TERRE          |
| 1.00 | 5.00  | SABLE          |
| 5.00 | 8.00  | SCHISTE MARRON |
| 8.00 | 40.00 | SCHISTE BLEU   |

## FORAGE

| De    | à     | Ø"    | Ømm    | Mode de forage | Fluide de forage |
|-------|-------|-------|--------|----------------|------------------|
| 0.00  | 10.00 | 10"   | 254.00 | M.f.t.         | Air              |
| 10.00 | 40.00 | 6"1/2 | 165.00 | M.f.t.         | Air              |

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

| Profondeur (m) | Débit (m3/heure) |
|----------------|------------------|
| 20.00          | 2.00             |
| 25.00          | 10.00            |
| 30.00          | 15.00            |
| 40.00          | 15.00            |

## TUBAGE

| De    | à     | Ø"    | Ømm    | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type           | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| 0.00  | 16.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00   |       | P.v.c.           | Tube-plein     |      |        |
| 16.00 | 20.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00   |       | P.v.c.           | Crepine fentes |      |        |
| 20.00 | 24.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00   |       | P.v.c.           | Tube-plein     |      |        |
| 24.00 | 32.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00   |       | P.v.c.           | Crepine fentes |      |        |
| 32.00 | 36.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00   |       | P.v.c.           | Tube-plein     |      |        |
| 36.00 | 40.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00   |       | P.v.c.           | Crepine fentes |      |        |

## REMPLISSAGE

| De   | à     | Ø"    | Ømm    | Matériau      | Nature           | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|------|-------|-------|--------|---------------|------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 9.00  | 4"7/8 | 125.00 | Ciment        | Ciment-bentonite | Sous pression   |         |           |         |
| 9.00 | 10.00 | 4"7/8 | 125.00 | Billes-argile | Compactionite    |                 |         |           |         |

# FORAGE D'EAU 40 ML

**Travaux réalisés :** 1/1  
du : 17/10/2022 au : 17/10/2022


**Client :**  
**Maitre d'oeuvre :**  
**Localisation de l'ouvrage :** 1 TER Chemin de fontenelle  
**50290 BREHAL**

**Coordonnées de l'ouvrage :**  
Lambert 1 carto métrique  
Longitude (X): 0  
Latitude (Y): 0  
Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/201

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



Le ...../...../..... à .....  
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
Tampon et signature du chef d'entreprise