

## FORAGE D'EAU

**Entreprise:** GTR FORAGES

**Client:**

**Maître d'oeuvre:**

**Exploitant:**

**Code National BSS :**

**N° Déclaration \*\* :**

**Police de l'eau \* :**

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** Les Mézerets  
14770 ST VIGOR DES MEZERETS

**Coordonnées :** **Longitude** 0 **Latitude** 0 **Altitude :** 0.00 m  
**Zone** Lambert 1 carto métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 07/04/2023

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 07/04/2023

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** Fraste

**Resp. Chantier :** MR VIÉ

**Date début pompage :** **Niveau statique non perturbé :** 11.02 m

**Date fin de pompage :** **Débit Maxi. d'essai :** 5.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :** **Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :** Soufflage de nettoyage pendant 1 heure  
Descendre la pompe à 44 mètres



## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU



Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : **Les Mézerets****14770 ST VIGOR DES MEZERETS**

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre et limon
1.00	9.00	Schiste tendre
9.00	52.00	Schiste gris

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	4.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
4.00	52.00	7"	178.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	21.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
21.00	43.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	1.00	
43.00	46.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
46.00	49.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	1.00	
49.00	52.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-decanteur		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			
10.00	12.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				0.05
12.00	52.00	4"7/8	125.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	1.20


<b>FORAGE D'EAU</b>  <b>Client :</b> <b>Maitre d'oeuvre :</b> <b>Localisation de l'ouvrage : Les Mézerets</b> <b>14770 ST VIGOR DES MEZERETS</b>		<b>Travaux réalisés :</b> 1\1 du : 07/04/2023 au : 07/04/2023	
		<b>Coordonnées de l'ouvrage :</b> Lambert 1 carto métrique Longitude (X): 0 Latitude (Y): 0 Altitude sol (Z): +0,000 m	

14770 ST VIGOR DES MEZERETS

1\1

+0,000 m

Nombre de forages : 1



Le ...../...../..... à .....  
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
 Tampon et signature du chef d'entreprise