

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	CC Sézannes Sud-Ouest Marnais, Promenade de l'Aube - 51260 Anglure	
Date :	03/07/2023	n° DREAL : 495559
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins en AEP	
Lieu du chantier :	Granges sur Aube ; Forage FE1	

TERRAIN

[illegible]

FORAGE

Profondeur finale :	41,00
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	1,70	650	Tarière	à sec
1,70	11,50	440	Rotary	Boue
11,50	41,00	311	Rotary	Boue

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,30	2,00	509	5 mm	Acier E24.2		x
0,00	11,50	340		Acier E24.2		x
0,00	11,70	200	200/180	PVC		x
11,70	41,00	200	200/180	PVC	x 2 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	CC Sézannes Sud-Ouest Marnais, Promenade de l'Aube - 51260 Anglure	
Date :	03/07/2023	n° DREAL : 495559
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins en AEP	
Lieu du chantier :	Granges sur Aube ; Forage FE1	

MASSIF DE GRAVIER

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
1,60	41,00	4/8	x		311	200

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,30	1,70	CLK	x		650	509
0,00	11,50	CLK		x sabot	440	340
0,00	-0,30	béton	dalle		1750x1750	340

POMPAGE	NS (m) :	2,52	Côte / Sol (m):	-0,65	Pompe :	SP 60/7
----------------	----------	------	-----------------	-------	---------	---------

ND (m)	Q (m3)	Temps
Hydro-éjecteur :		2h00
5,86	81,00	3h00
Acidification :		1,00 tonne(s)
Hydro-éjecteur :		2h00
3,18	81,00	3h00
Acidification :		1,00 tonne(s)
Hydro-éjecteur :		2h00
3,17	81,00	2h00
3,22	82,00	4h00
Pompage par paliers : 4x2h		
Pompage continu : 72h		

ND (m)	Q (m3)	Temps
3,13	82,20	72h
Débit spécifiques		
Q' =	134,75	m ³ / h / m
Coordonnées : - X : 3,85115 - Y : 48,57574 - Z : 73 m		
Observations : N° BSS : BSS004HVWW		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	CC Sézannes Sud-Ouest Marnais, Promenade de l'Aube - 51260 Anglure	
Date :	03/07/2023	n° DRIRE : 495559
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins en AEP	
Lieu du chantier :	Granges sur Aube ; Forage FE1	



