



S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

BSS004JMKU

TRAVAUX DE RECONNAISSANCE POUR LES BESOINS DE L'IRRIGATION

à
Avaux (08)
EARL PARMENTIER

Affaire suivie par :



**TRAVAUX REALISES
DU
21 au 25 Septembre 2023**

Entreprise de forage - Forages d'eau - Sondages - Acidification - Essais de débits

Capital de 100 000 Euros - TVA intracommunautaire : FR 833 305 882 78 - SIRET 330 588 278 8 00029 - APE 4399 D

Conditions de ventes au verso

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	EARL PARMENTIER, 17 rue d'Ecry - 08190 Avaux	
Date :	21/09/2023	n° DREAL : 588908
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage de reconnaissance pour les besoins de l'irrigation	
Lieu du chantier :	Avaux	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	49.30
---------------------	-------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	3,00	380	Tarière	à sec
3,00	49,30	254	Rotary	Eau

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	3,00	273	6 mm	Acier E24.2		x
-0,30	23,15	180	180/163	PVC		x
23,15	49,30	180	180/163	PVC	x 2 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61	
Client :	EARL PARMENTIER, 17 rue d'Ecry - 08190 Avaux		
Date :	21/09/2023	n° DREAL :	588908
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage de reconnaissance pour les besoins de l'irrigation		
Lieu du chantier :	Avaux		

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	3,00	CPJ45	x		380	273
0,00	5,00	CPJ45	x		254	180
5,00	5,50	Jupe			254	180

POMPAGE	NS (m) :	26,8	Côte / Sol (m):	-0,7	Pompe :	60 m³
----------------	----------	------	-----------------	------	---------	-------

ND (m)	Q (m3)	Temps
45,10	8,00 => vidé	0h20
Acidification :	-	tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
45,10	8,00	0h20
Débit spécifiques		
Q' =	0,44	m ³ / h / m

Coordonnées Lambert II étendu :

- X : 724157,26
- Y : 2498431,58
- Z : 87,82 m

Observations : Débit trop faible pour pouvoir envisager un forage définitif à 60 m³/h. Ce forage sera comblé dans les règles de l'art ou conservé en vue d'un autre type d'arrosage plus adapté aux faibles débits

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	EARL PARMENTIER, 17 rue d'Ecry - 08190 Avaux	
Date :	21/09/2023	n° DRIRE : 588908
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage de reconnaissance pour les besoins de l'irrigation	
Lieu du chantier :	Avaux	

