

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61	
Client :	, 14 rue des Grisards - 51130 Morains Le Petit		
Date :	27/09/2023	n° Inst. GMI:	11623
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage de captage pour les besoins de la géothermie		
Lieu du chantier :	Morains Le Petit		

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	4,00	CPJ45	x		311	200
0,00	8,00	CPJ45	x		180	140
8,00	8,50	Jupe			180	140

POMPAGE	NS (m) : 6,07	Côte / Sol (m): -0,5	Pompe : SP8/10
----------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

ND (m)	Q (m3)	Temps
6,22	13,00	2h15
6,18	7,00	41h20
Acidification :		- tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
6,18	7,00	41h20
Débit spécifiques		
Q' =	63,64	m ³ / h / m
Coordonnées Lambert II étendu :		
- X : 721508,37 m		
- Y : 2424969,39 m		
- Z : 142,90 m		
BSS : BSS004JNKY/X		
Observations :		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client : [REDACTED], 14 rue des Grisards - 51130 Morains Le Petit	
Date : 27/09/2023	n° Inst. GMI : 11623
Affaire suivie par : [REDACTED]	
Type de chantier : Forage de captage pour les besoins de la géothermie	
Lieu du chantier : Morains Le Petit	

