# DOSSIER TECHNIQUE

## **FORAGE REJET**

Entreprise:	ETS ROBERT MENTZLER	
		_

Code National BSS: BSS004HTUZ / X N° Déclaration \*\*:

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage: 13 RUE SEBASTIEN ERARD

67100 STRASBOURG

<u>Coordonnées : Longitude 007°45'9,4"E Latitude 048°33'25,27"N Altitude : 0.00 m</u>

Nombre de forages : 1

<u>Date début de l'ouvrage :</u> 05/06/2023 <u>Resp. M. Ouvrage :</u>

<u>Date fin de l'ouvrage :</u> 09/06/2023 <u>Resp. M. Oeuvre :</u>

<u>Machine:</u> Battage <u>Resp. Chantier:</u>

<u>Date début pompage :</u> 08/06/2023 <u>Niveau statique non perturbé :</u> 4.00 m

<u>Date fin de pompage :</u> 09/06/2023 <u>Débit Maxi. d'essai :</u> 4.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes:

ETS ROBERT MENTZLER Code BSS: / X

#### **TRONCONS de L'OUVRAGE**

# **FORAGE REJET**

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 13 RUE SEBASTIEN ERARD

67100 STRASBOURG

#### **LITHOLOGIE**

De	à	Libellé
0.00	1.00	REMBLAI
1.00	4.00	LEUS
4.00	7.00	SABLE GRAVIER
7.00	12.00	GRAVIER

#### **FORAGE**

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	4"1/4	110.00	M.f.t.	Air

<sup>\*</sup> Reconnaissance

#### **TUBAGE**

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Туре	Slot	Vide %
0.00	9.00	4"1/4	110.00	0.00		Acier-api	Tube-plein		
9.00	12.00	4"1/4	110.00	0.00		Acier-api	Crepine fentes		

## **REMPLISSAGE**

	De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
Г	0.00	8.00	4"1/4	110.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
	8.00	9.00	4"1/4	110.00	Billes-argile	Compactonite				
	9.00	12.00	4"1/4	110.00	Gravier	Gravier ø 4 - 8	Gravitaire	Roule		

Code BSS: / X			FORAGE RE	<b>Travaux réalisés :</b> 1\1 du : 05/06/2023 au : 09/06/2023				
Ма	ent : litre d'oeuvre : calisation de l'ouvrage :	13 RUE SEB 67100 STR		Coordonnées de Géographique Longitude (X): Latitude (Y): Altitude sol (Z):	l'ouvrage : 007°45'9,4"E 048°33'25,27"N +0,000 m			
Echell	e : 1/60	Profondeu	rs en m au-dessous du	repère zéro sol (signe + au-des	sus) Nombre de forages : 1			
Terrains	Coupe Lithologique		Annulaires	n.s. 4,00 m	Tubages Accessoire	s Commentaires		
- 0.00 · - 1.00 ·	REMBLAI	0.00 -	0.00		0.00			
-	LEUS							
- 4.00 ·	SABLE GRAVIER		Ciment Cpa 55 ——  F 4*1/4 (110 mm) →	T 4*1/4 (110 mm)				
- 7.00 ·	GRAVIER		8.00	C 4*1/4 (110 mm)	9.00			
<b>–</b> 12.00 ·	Le/ CERTIFIE		12.00 L'OUVRAGE EXECUTI		12.00			