



**BSSOOH KUCP**

**S.A.R.L. BONIFACE**

**ENTREPRISE DE FORAGE**

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS  
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22  
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-sarl.com

# TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS DOMESTIQUES

à  
**Taizy**

08

**Affaire suivie par :**

**Madame DEVIE**

coord approx :  
791161  
6936337

**TRAVAUX REALISES  
LE  
14 novembre 2005**

## RAPPORT DE CHANTIER

|                      |  |                                    |
|----------------------|--|------------------------------------|
| Entreprise :         | Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS                | TEL : 03.26.97.11.61               |
| Client :             | Madame DEVIE Claudette, 3 Grande Rue - 08360 Taizy |                                    |
| Date :               | 14/11/2005   | n° DRIRE : Reprise forage existant |
| Affaire suivie par : | Elle-même  |                                    |
| Type de chantier :   | Forage d'eau pour les besoins domestiques          |                                    |
| Lieu du chantier :   | Taizy  |                                    |

## TERRAIN

| De                           | à     | Nature du terrain |
|------------------------------|-------|-------------------|
| 0,00                         | 0,50  | Limons            |
| 0,50                         | 2,80  | Alluvions         |
| 2,80                         | 16,50 | Argiles blanches  |
|                              |       |                   |
|                              |       |                   |
|                              |       |                   |
|                              |       |                   |
|                              |       |                   |
|                              |       |                   |
|                              |       |                   |
|                              |       |                   |
|                              |       |                   |
|                              |       |                   |
|                              |       |                   |
|                              |       |                   |
|                              |       |                   |
| Observations : acidification |       | 0 tonne(s)        |

## FORAGE

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Profondeur finale :</b> | <b>16,50</b> |
|----------------------------|--------------|

| De   | à     | Ø en mm | Mode de foration           | Fluide de foration |
|------|-------|---------|----------------------------|--------------------|
|      |       |         | Rotary / Tarière / Battage | Air / Eau / Boue   |
| 0,00 | 16,50 | 160     | Tarière                    | à sec              |
|      |       |         |                            |                    |
|      |       |         |                            |                    |
|      |       |         |                            |                    |
|      |       |         |                            |                    |

## TUBAGE

| De    | à     | Ø en mm | Epaisseur | Matériau tube | Crépiné/ouv | Plein |
|-------|-------|---------|-----------|---------------|-------------|-------|
| -0,40 | 4,60  | 140     | 140/134   | PVC           |             | x     |
| 4,60  | 16,50 | 140     | 140/134   | PVC           | x 2 mm      |       |
|       |       |         |           |               |             |       |
|       |       |         |           |               |             |       |
|       |       |         |           |               |             |       |
|       |       |         |           |               |             |       |
|       |       |         |           |               |             |       |

## RAPPORT DE CHANTIER

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS</b> |   | <b>TEL : 03.26.97.11.61</b>          |
| <b>Client :</b>   | <b>Madame DEVIE Claudette, 3 Grande Rue - 08360 Taizy</b> |                                      |
| <b>Date :</b>   | <b>14/11/2005</b>   | <b>n° DRIRE : se forage existant</b> |
| <b>Affaire suivie par :</b>                             | <b>Elle-même</b>  |                                      |
| <b>Type de chantier :</b>                               | <b>Forage d'eau pour les besoins domestiques</b>          |                                      |
| <b>Lieu du chantier :</b>                               | <b>Taizy</b>  |                                      |

## MASSIF DE GRAVIERS

| De | à | Granulo | Méthode |      | Entre Ø | et Ø |
|----|---|---------|---------|------|---------|------|
|    |   |         | Gravité | Tube |         |      |
|    |   |         |         |      |         |      |
|    |   |         |         |      |         |      |
|    |   |         |         |      |         |      |
|    |   |         |         |      |         |      |

## CIMENTATION

| De   | à    | Type de | Méthode |      | Entre Ø | et Ø |
|------|------|---------|---------|------|---------|------|
|      |      | ciment  | Gravité | Tube |         |      |
| 0,00 | 4,60 | Prompt  | x       |      | 160     | 140  |
| 4,60 | 5,00 | Jupe    | x       |      | 160     | 140  |
|      |      |         |         |      |         |      |
|      |      |         |         |      |         |      |
|      |      |         |         |      |         |      |

**POMPAGE** NS (m) : 5,12 Côte / Sol (m) : 0,4 Pompe : SP 8/10

|                 |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| ND ( m )        | Q ( m3 ) | Temps    |
| 5,45            | 15,00    | 2h       |
|                 |          |          |
|                 |          |          |
|                 |          |          |
| Acidification . | 0        | tonne(s) |
| ND ( m )        | Q ( m3 ) | Temps    |
|                 |          |          |
|                 |          |          |
|                 |          |          |
|                 |          |          |
| ND ( m )        | Q ( m3 ) | Temps    |
|                 |          |          |
|                 |          |          |
|                 |          |          |
| ND ( m )        | Q ( m3 ) | Temps    |
|                 |          |          |
|                 |          |          |
|                 |          |          |

| ND ( m )                 | Q ( m3 ) | Temps                  |
|--------------------------|----------|------------------------|
| 5,45                     | 15,00    | 2h                     |
| <b>Débit spécifiques</b> |          |                        |
| Q' =                     | 45,45    | m <sup>3</sup> / h / m |
| <u>Observations :</u>    |          |                        |

**Remarques :** Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.  
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.  
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

# RAPPORT DE CHANTIER

|                      |  |                                |
|----------------------|--|--------------------------------|
| Entreprise :         | Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS                | TEL : 03.26.97.11.61           |
| Client :             | Madame DEVIE Claudette, 3 Grande Rue - 08360 Taizy |                                |
| Date :               | 14/11/2005   | n° DRIRE : ise forage existant |
| Affaire suivie par : | Elle-même  |                                |
| Type de chantier :   | Forage d'eau pour les besoins domestiques          |                                |
| Lieu du chantier :   | Taizy  |                                |

