

3 – ETUDES ET TRAVAUX DE MISE EN SECURITE REALISES**3.1. Travaux de mise en sécurité**

1895 – Remblayage avec :

- . « serrement » sur voûte de 40,2 m à 50 m avec ancrage dans une galerie d'accès à un beurtiat
- . schistes de lavoir de 387 m à 50 m et de 40,2 m à l'orifice
- . confection voûte de 0,5 m à l'orifice.

- Serrement dans la partie courante du puits, mentionné dans un rapport à la Régiede la Compagnie des Mines d'Anzin. Voir chapitre « Serrements des puits » dans l'Annexe II.4/5 au dossier de déclaration d'arrêt des travaux miniers.

1977 – Pose dalle béton par D.D.E. de 0,8 m au droit du puits et 0,3 m sur le pourtour.