



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE DE REJET

Q45 78X 0846

Client: MAISON DU BATIMENT
Maître d'oeuvre: MAISON DU BATIMENT
Lieu de l'ouvrage : 30 RUE FRANCOIS HARDOUIN
 37100 TOURS

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	4.00	TERRE VEGETALE OCRE
4.00	12.00	CALCAIRE CREME DUR AVEC PASSES PLUS MARNEUSES ET BANCS DE SILEX BRUNS(MEULIERE ENTRE 6 ET 7 M/SOL)
12.00	14.00	CALCAIRE CREME PLUS MARNEUX
14.00	20.00	ARGILE BLANCHATRE PLASTIQUE
20.00	26.00	MARNES BEIGES COLLANTES
26.00	31.00	CALCAIRE MARNEUX BEIGE DANS MATRICE MARNEUSE BLANCHATRE
31.00	34.00	SABLE FIN TRANSLUCIDE DANS MATRICE MARNEUSE BLANCHATRE
34.00	35.00	CALCAIRE BLANCHATRE AVEC FRAGMENTS DETRITIQUES DE CALCAIRE GESEUX GRIS
35.00	37.00	ARGILE NOIRATRE PLASTIQUE AVEC QUELQUE DEBRIS DE CALCAIRES GRESEUX GRIS
37.00	38.00	SABLE ROUX MOYENNEMENT GROSSIER
38.00	41.00	MARNE ARGILEUSE MARRON A GRISE AVEC LITS DE SILEX
41.00	45.00	TERRE NOIRE A LIGNITE
45.00	46.00	CALCAIRE GRISATRE
46.00	49.00	MARNE GRISATRE ARGILEUSE
49.00	50.00	CALCAIRE GRISATRE AVEC PRESENCE DE SILEX BLONDS
50.00	99.00	MARNE GRISE FINEMENT SABLEUSE PRESENCE DE FINES PAILLETES DE MUSCOVITE . INTERBANCS DE CALCAIRE GRESEUX GRIS ENTRE 81 ET 95 M

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	99.00	8"5/8	219.00	Rotary	Boue-polymere
0.00	21.50	17"1/2	444.00	Rotary	Boue-polymere
21.50	99.00	12"1/4	311.00	Rotary	Boue-polymere

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-0.50	21.50	12"3/4	323.00	4.00		Acier-api	Tube-plein		
-0.50	21.50	7"7/8	200.00	10.50		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
21.50	38.50	7"7/8	200.00	10.50		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	0.75	
38.50	44.00	7"7/8	200.00	10.50		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
44.00	99.00	7"7/8	200.00	10.50		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	0.75	