



## FORAGE DE CAPTAGE

**Client:** MAISON DU BATIMENT  
**Maître d'oeuvre:** MAISON DU BATIMENT  
**Lieu de l'ouvrage :** 30 RUE FRANCOIS HARDOUIN  
 37100 TOURS

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE VEGETALE
1.00	4.00	ARGILE
4.00	10.00	CALCAIRE
10.00	18.00	CALCAIRE MARNEUX
18.00	29.00	CALCAIRE SILEX
29.00	30.00	ARGILE VERTE JAUNE
30.00	41.00	ALTERNANCE CALCAIRE ARGILE
41.00	43.00	MARNE NOIRE
43.00	50.00	ALTERNANCE SABLE FIN + GRAVIER
50.00	65.00	ALTERNANCE CALCAIRE + SILEX + SABLE FIN
65.00	73.00	SABLE FIN + CALCAIRE MARNEUX
73.00	95.00	ALTERNANCE MARNE + SILEX NOIR
95.00	99.00	MARNE

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	99.00	8"5/8	219.00	M.f.t.	Air
0.00	21.00	17"1/2	444.00	Rotary	Air
21.00	99.00	12"1/4	311.00	Rotary	Boue-polymere

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	3.00	18"	457.00	4.00		Acier-api	Tube-plein		
-0.50	21.50	12"3/4	323.00	4.00		Acier-api	Tube-plein		
-0.50	50.40	7"7/8	200.00	10.50		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
50.40	95.20	7"7/8	200.00	10.50		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	0.75	

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	15.00	7"7/8	200.00	Ciment	Cpa 55	Annulaire			
0.00	21.50	12"3/4	323.00	Ciment	Cpa 55	Annulaire			1.50
15.00	49.00	7"7/8	200.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	3.00
49.00	95.20	7"7/8	200.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	0.95	2.50